Keresztmetszet



Végkeresztfal



Hosszmetszet



Betonacélkimutatás

Jel	ϕ mm	Db	h (m)	Σh (m)	ΣΣh(m)	fm súly	Súly (kg)
1	18	30	6,53	195,90	195,90	1,998	391
2	10	36	4,86	174,95			
3		18	10,64	191,50	366,45	0,617	226
						összesen:	617

Mennyiségkimutatás

T 9 B j. előregyártott tartó	19 db
Beton B 280	13,0 m^3
Beton B 140 { Szegélyek	4,9 m^3
Beton B 140 { Védőbeton	1,9 m^3
Szigetelés	47,7 m^2
Cementsimítás	8,6 m^2
Zsaluzó deszka	21,6 m^2
Hullámosított fonat	12,5 m^2
Acélzsaluzat	19,1 m^2

Anyagminőségek

A helyszínen felhasználásra kerülő betonacél az MSZ 112 szerinti

A 36.24 jelű folytacél

Helyszíni vasbeton B 280; cementadagolás min. 350 kg/m^3 C 600

Védőbeton és kiemelt szegélyek } B 140; cementadagolás min. 250 kg/m^3 C 500

Megjegyzések

1) A felszerkezet előregyártott tartók (periódikus acélbetéttel készülő előregyártott, vagy előregyártott Hüyer rendszerű előfeszített tartók) egymás mellé helyezésével készül. A tartók együttdolgozását a helyszíni beton és a keresztirányú acélbetétek biztosítják.
A részletterv a felszerkezetet merőleges, vagy ferde szárnyfalcsatlakozás feltételezésével ábrázolja.
Az előregyártott tartó részletterveit l. a vonatkozó terven.
A tartók hídfőkön való egyenletes felfekvését cementsimítással kell biztosítani.
2) A betonacélhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
3) A helyszíni adottságoknak megfelelően a híd általános tervét minden esetben el kell készíteni. Ezen kell feltüntetni a korlátoszlopok kiosztását is.
A korlátoszlopok rögzítéséről – a korlátterv megfelelően – a szegélyek betonozása során kell gondoskodni. (l. MOT III. 9-(54-56)/59 sz. típustervet)
4) A hídon az útburkolatot teljes pályaszélességében kell átvezetni, ugyanolyan keresztirányú eséssel és minőségben, mint a csatlakozó útburkolatot.
5) Az egyjáratú felszerkezet az erőtani számítás elkészítése nélkül kétjáratúra szélesíthető. A szélesítéssel kapcsolatban l. a vonatkozó mellékletet.
6) Az előregyártott tartókat szállítás, mozgatás, beemelés alkalmával csak a tartóvég és a negyed közötti szakaszokon szabad megfogni és ügyelni kell arra, hogy azokat szállítás közben ütődés, zökkenés ne érje.
A tartókat oldalra billentve mozgatni, szállítani nem szabad.

Magyar Országos Típusterv	9,0 m ny. előregyártott gerendabetétes közúti vb. hídfelszerkezet „B" „C" terhelésre		MOT I.9-49 BC/59
	Felszerkezet részletterve		G 82
Kidolgozta az UVATERV	Sorszám: 4.1	Kocsipályaszélesség 3,80 m	Lépték: 1:25	Érvénybelépés időpontja: